

Harmonogram prací - Radnice Petřvald Klimatizace II.

	Datum	
Podpis smlouvy	do 17.04.2025	
Nabytí účinnosti smlouvy		
Předání a převzetí staveniště	do 22.4.2025	
Koordinační jednání	do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy	
Zahájení prací	Dle vzájemné dohody	
Demontážní práce	Do 10 kalendářních dnů od zahájení prací	
Montážní práce	Do 35 kalendářních dnů od zahájení prací	
Uvedení do provozu, komplexní zkoušky	Do 45 kalendářních dnů od zahájení prací	
Předání díla	Do 50 kalendářních dnů od zahájení prací	Nejpozději do 31.7.2025