

# EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby:

Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Petřvald

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO01

Číslo změny stavby:

**ZL002**

Smlouva o díla ze dne 24.9.2021

Objednatel/investor: **Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald**

Zhotovitel: **Osbau s.r.o., Radvanická 2269, 735 41 Petřvald**

Projektant/ autorský dozor: **KANIA, a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava**

Technický dozor objednatele/investora: **Flagro a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava**

Přílohy:

Počet paré:

**Změnové rozpočty víceprací a méněprací**

2x		Objednatel
1x		Zhotovitel
1x		Projektant (autorský dozor)
1x		Technický dozor investora

**Popis a zdůvodnění změny:**

1) Úprava základových konstrukcí: Po provedení výkopu rýhy nových základů a obnažení základových konstrukcí stávajících objektů byl přizván statik ke kontrole základové spáry. Ten na základě zhodnocení skutečného stavu rozhodl o úpravě základových konstrukcí. Byla provedena nová dokumentace základových konstrukcí včetně výztuží. Jejich změna měla vliv na termín dodání výztuže základů viz zápis ve SD, kdy stavba byla dne 30.11.2021 zastavena a po dodání výztuže dle upravené PD znovu zahájena dne 10.1.2022. Dopad na termín: 41 dnů

2) Úprava základu v místě křížení s teplovodem: Dne 23.2.2022 zhotovitel upozornil zápisem ve SD na kolizi základových konstrukcí se stávajícím teplovodním potrubím a topným kanálem vedeným do stávajícího objektu jídelny. Statik po zaměření skutečného stavu provedl úpravu základových konstrukcí v místě křížení. Zhotovitel obdržel změnové výkresy dne 9.3.2022, poté zaslal do výroby. Dodávka upravené výztuže byla 15.3.2022. Dopad na termín: 20 dnů

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru):**

Změna nemá vliv na výslednou kvalitu nebo podobu díla. Souhlasíme se změnou a nemáme připomínek.

Časový vliv na plnění SoD:




61

Finanční vliv:

ANO

Přípočty	Odpočty	Hodnota změny	Podíl	Změna ceny celkem bez DPH
<b>103 552,64 Kč</b>	<b>-1 308 558,51 Kč</b>	<b>1 412 111,15 Kč</b>	<b>3,78%</b>	<b>-1 205 005,87 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Jiří Lukša	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Vladislav Varmuža, PhD	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Magdaléna Palovská	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Michal Osička	podpis	