

Změnový list č. 3

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem:
„Kanalizace Podlesí – Petřvald, II. etapa“

<i>předmět změny:</i>	Narovnání délek kanalizačních odbočení podle geodetického zaměření
<i>č. smlouvy:</i>	30/2023 ze dne 6.6.2023
<i>objednatel:</i>	Město Petřvald Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald IČO: 00297593
<i>zhotovitel:</i>	STASPO, spol. s r.o. Těšínská 254, 716 00 Ostrava – Radvanice IČO: 41035704

Změnový list je vyhotoven v souladu s odstavcem 6 § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě geodetického zaměření byly zjištěny odchylky na kanalizačních odbočeních mezi projektovou dokumentací a skutečností. Tento dodatek dále řeší kanalizační odbočení na stoce B na ulici Šumbarská, která je ve správě SSMSK, které měly být provedeny bezvýkopovou technologií kvůli minimálnímu zásahu do povrchu komunikace. Vzhledem k plánované rekonstrukci komunikace v tomto, nebo příštím roce, jejímž investorem má být SSMSK, bylo dohodnuto, že bezvýkopová technologie bude nahrazena otevřeným výkopem. Dále nebyly realizovány tři kanalizační odbočení, a sice na stoce B zrušená Ob6a (přípojka k prázdnému pozemku), na stoce E zrušená Oe7a (druhá přípojka k jedné nemovitosti RD čp. 699) a na stoce E4 je v rozpočtu chybně uveden počet odbočení 7 ks, dle PD je plánováno pouze 6 ks odbočení.

Stavební objekty dotčené změnou:

DSO 01.2.1a, 01.2.1c, DSO 01.4.1a, DSO 01.4.1b, DSO 01.4.1c, DSO 01.4.1d

Cena změny:

vícepráce bez DPH	3 382 419,62 Kč
méněpráce bez DPH	-3 721 668,01 Kč
celkem bez DPH	-339 248,39 Kč

Změna nebude mít vliv na kvalitu díla

Změna nebude mít vliv na průběh dalších prací

Změna má vliv na termín dokončení díla (nemá vliv na termín plánované kolaudace)

Změnový list byl připomínkován, kontrolován a odsouhlasen všemi dotčenými:

Za objednatele: Ing. Jiří Lukša <i>datum:</i> <i>podpis:</i>	Za zhotovitele: Tomáš Madry <i>datum:</i> Ing. Tomáš <i>podpis:</i> Madry Digitálně podepsal Ing. Tomáš Madry Datum: 2025.08.20 10:47:08 +02'00'
Za projektanta: Ing. Martin Jonšta <i>datum:</i> Ing. Martin <i>podpis:</i> Jonšta Podepsal Ing. Martin Jonšta DN: cn=Ing. Martin Jonšta, email=martin.jonsta@sweco.cz Datum: 2025.08.20 12:30:01 +02'00'	Za TDS: Slavomír Šiška <i>datum:</i> Slavomír <i>podpis:</i> Šiška Digitálně podepsal Slavomír Šiška Datum: 2025.08.20 10:52:20 +02'00'

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný rozpočet méněprací a víceprací

Příloha č. 2 – Porovnání zaměření

Příloha č. 3 – Geodetické zaměření