

Změnový list č. 4

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem:
„Kanalizace Podlesí – Petřvald, II. etapa“

předmět změny: Sanace dna rýhy, sanace podkladních vrstev komunikací a odstranění stávající panelové cesty

č. smlouvy: 30/2023 ze dne 6.6.2023

objednatel: **Město Petřvald**
Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
IČO: 00297593

zhotovitel: **STASPO, spol. s r.o.**
Těšínská 254, 716 00 Ostrava – Radvanice
IČO: 41035704

Změnový list je vyhotoven v souladu s odstavcem 6 § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku.

Popis a zdůvodnění změny:

Během výkopových prací bylo zjištěno zvodnělé dno rýhy, které je nevhodné pro pokládku kanalizace. Při hutnění obsypu a zásypu by docházelo k sedání rýhy a tím by došlo ke změně nivelety kanalizace. Projektová dokumentace se zvodnělým dnem nepředpokládala, jednalo se pouze o lokální místa, které geologický průzkum nezaznamenal. Stabilizace zvodnělého dna byla provedena odtěžením zvodnělé zeminy v mocnosti 0,3 m a její nahrazení kamenivem frakce 32-63, které dno rýhy stabilizovalo na únosnou míru.

Při výměně konstrukčních vrstev na místní komunikaci schválené dodatkem č.2 byly zjištěny lokální místa, kdy konstrukční vrstva v tl. 400 mm byla nedostatečná. Optimální hodnoty únosnosti byly až při vrstvě o mocnosti 600 mm.

Při zahájení stavebních prací na stoce B v úseku mezi šachtami B1 až B4 byly po odstranění vrstvy asfaltu byla nalezena původní panelová komunikace. Bylo dohodnuto, že panely budou odstraněny a bude vybudována nová konstrukční vrstva komunikace.

Stavební objekty dotčené změnou:

DSO 01.2a Stoka B
DSO 01.2c Stoka B3
DSO 01.4a Stoka E

Cena změny:

vícepráce bez DPH	1 435 295,68 Kč
méněpráce bez DPH	0,00 Kč
celkem bez DPH	1 435 295,68 Kč

Změna nebude mít vliv na kvalitu díla

Změna nebude mít vliv na průběh dalších prací

Změna nemá vliv na termín dokončení díla

Změnový list byl připomínkován, kontrolován a odsouhlasen všemi dotčenými:

Za objednatele: Ing. Jiří Lukša <i>datum:</i> <i>podpis:</i>	Za zhotovitele: Tomáš Madry <i>datum:</i> <i>podpis:</i>
Za projektanta: Ing. Martin Jonšta <i>datum:</i> <i>podpis:</i>	Za TDS: Slavomír Šiška <i>datum:</i> <i>podpis:</i>

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný rozpočet méněprací a víceprací