

Číslo smlouvy zhotovitele: 600/21/4030

Číslo smlouvy objednatele: 32/2021

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Kanalizace Podlesí - I. Etapa“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Tel, e-mail:

- ve věcech technických:

Tel, e-mail:

Tel, e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

dále jen „Objednatel“

Město Petřvald

náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Ing. Jiří Lukša, starosta města

+420 596 542 900, +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz

Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města

+420 596 542 901, +420 606 068 262, dvoracek@petrvald-mesto.cz

Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí

+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz

Česká spořitelna a.s.

27-1721679329/0800

00297593

CZ00297593

a

Zhotovitel:

se sídlem:

„Společnost Podlesí“

Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu, oddíl..., vložka.....

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Tel, e-mail:

- ve věcech technických:

Tel, e-mail:

- ve věcech stavby:

Tel, e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva Vedoucího
společníka BAK stavební společnost, a.s.,

na základě plné moci

+420 603 567 011, mrazek@bak.cz

Ing. Jiří Kácovský, ředitel divize VHS Vedoucího společníka BAK
stavební společnost, a.s.

+420 603 567 617, kacovsky@bak.cz

Ing. Vojslav Šťovíček, hlavní stavbyvedoucí

+420 603 567 732, stovicek@bak.cz

Komerční banka, a.s.

43-6857310267/0100

.....

.....

Vedoucí společník

Zhotovitel:

se sídlem:

BAK stavební společnost, a.s.

Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14336

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
Tel, e-mail: +420 603 567 011, mrazek@bak.cz
- ve věcech technických: Ing. Jiří Kácovský, ředitel divize VHS
Tel, e-mail: +420 603 567 617, kacovsky@bak.cz
- ve věcech stavby: Ing. Vojslav Šťovíček, hlavní stavbyvedoucí
Tel, e-mail: +420 603 567 732, stovicek@bak.cz
- Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; Československá obchodní banka, a.s.
- Číslo účtu: 498340511/0100; 3873632/0800; 8010-1808324133/0300
- Identifikační číslo: 284 02 758
- DIČ: CZ28402758

Společník

Zhotovitel:

se sídlem:

HOCHTIEF CZ a.s.

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava
Tel, e-mail: +420 597 310 102, e-mail.: david.horak@hochtief.cz
- Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava
+420 597 310 102, e-mail.: martin.stancik@hochtief.cz
- ve věcech technických: Ing. Daniel Motyčka, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Morava
Tel, e-mail: +420 597 310 232, e-mail.: daniel.motycka@hochtief.cz
- ve věcech stavby: Ing. Daniel Motyčka, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Morava
Tel, e-mail: +420 597 310 232, e-mail: daniel.motycka@hochtief.cz
- Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
- Číslo účtu: 1491516064/2700
- Identifikační číslo: 46678468
- DIČ: CZ46678468

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět Dodatku č. 5

1. Předmětem Dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek č. 5“) ke Smlouvě o dílo č. objednatele 32/2021, č. zhotovitele 600/21/4030, ze dne 19.7.2021 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.10.2021, dodatku č. 2 ze dne 22.10.2021, dodatku č. 3 ze dne 24.06.2022 a dodatku č. 4 ze dne 7.11.2022 (dodatek č. 1, dodatek č. 2, dodatek č. 3 a dodatek č. 4 společně jako „Dodatky“), jejímž předmětem je provedení díla – „Kanalizace Podlesí – I. etapa“ (dále jen „Dílo“), je změna Díla tak, jak je tato specifikována v oběma smluvními stranami potvrzených změnových listech č.3 a č.4, jejichž kopie tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 5. Změna Díla, činěná Dodatkem č. 5, je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nemění celkovou povahu Díla (veřejné zakázky). V důsledku této změny Díla dojde ke změně ceny Díla tak, jak je uvedeno v ustanovení následujícího odstavce Dodatku č. 5.
2. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 5 se mění ust. čl. VII. *Cena díla* odst. 1 Smlouvy, ve znění Dodatků, takto:

„1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Smluvní dokument	Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 % v Kč	Nabídková cena v Kč(vč. DPH)
Smlouva o dílo	Uznatelné náklady - dle výkazu výměr	82 351 276,86	-	17 293 768,14	99 645 045,00
	Neuznatelné náklady* - dle výkazu výměr	7 563 269,38	-	1 588 286,57	9 151 555,95
Změna dle dodatku č. 1	<i>beze změny</i>	<i>beze změny</i>	-	<i>beze změny</i>	<i>beze změny</i>
Změna dle dodatku č. 2	<i>beze změny</i>	<i>beze změny</i>	-	<i>beze změny</i>	<i>beze změny</i>
Změna dle dodatku č. 3	Uznatelné náklady - dle výkazu výměr	+ 34.202,99	-	+ 7.182,63	+ 41.385,62
	Neuznatelné náklady* - dle výkazu výměr	-	-	-	-

Změna dle dodatku č. 4	Uznatelné náklady - dle výkazu výměr	+878.723,47		184.531,93	1.063.255,40
	Neuznatelné náklady* - dle výkazu výměr	-	-	-	-
Změna dle dodatku č. 5	Uznatelné náklady - dle výkazu výměr	- 79.964,26	-	-16.792,49	-96.756,75
	Neuznatelné náklady* - dle výkazu výměr	+120.855,28	-	+25.379,61	+146.234,89
Celková nabídková cena	Uznatelné náklady - dle výkazu výměr	83.184.239,06	-	17.468.690,20	100.652.929,26
	Neuznatelné náklady* - dle výkazu výměr	7.684.124,66	-	1.613.666,18	9.297.790,84

*Neuznatelné náklady dle výkazu výměr tvoří:

Objekt DS 01.1.1 Kanalizační odbočení Stoky A 3 822 201,93 Kč bez DPH

Objekt DS 01.3.1 Kanalizační odbočení Stoky D 2 660 886,97 Kč bez DPH

Objekt SO 12 Domovní čerpací stanice DČS 861 793,03 Kč bez DPH

Ostatní a vedlejší náklady:

Položka 1.3.3.1 Dokumentace realizační a dílenská 189 443,14 Kč bez DPH

Položka 1.3.3.2 Projekt dočasného dopravního značení 28 944,31 Kč bez DPH

Změnový list č. 3 domovní odbočení 727 912,09 Kč bez DPH

Změnový list č. 4 doměrkový -607 056,81Kč bez DPH

Neuznatelné náklady celkem činí 7 684 124,66 Kč bez DPH

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatků, zůstávají v platnosti i účinnosti.

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
2. Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek č. 5 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

3. Uzavření Dodatku č. 5 bylo schváleno Objednatelem dne 7.12.2022 na 3. schůzi Rady města Petřvald, číslo usnesení 3/82.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 tvoří příloha č. 1 - změnové listy č. 3 a č.4 (kopie).
5. Osoby podepisující Dodatek č. 5 svým podpisem stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.

V Petřvaldě dne:
za Objednatele:

V Praze dne:
za Zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Ing. Radek Mrázek, MBA,
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.

.....
David Horák
ředitel divize
HOCHTIEF CZ a.s.

.....
Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize
HOCHTIEF CZ a.s.

Změnový list č. 3 předkládá Zhotovitel

Projekt: Kanalizace Podlesí – I. etapa

Číslo změnového listu:	3
Název změnového listu:	Přípojky navíc
Datum:	2.12.2022
Název smlouvy:	Kanalizace Podlesí – I. etapa
Smluvní strany:	
Objednatel:	Město Petřvald Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald IČO: 00297593 DIČ: CZ00297593
Zhotovitel:	Společnost Podlesí-BAK stavební společnost a.s. a HOCHTIEF CZ a.s. Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758

Změnový list je vyhotoven v souladu s odstavcem 6 § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku.

Předmět změny: Změnový list řeší provedení přípojek navíc oproti PD

Zdůvodnění:

Během provádění stavby „Kanalizace Podlesí – I. Etapa“ vznikaly požadavky některých obyvatel k vybudování kanalizačních odbočení pro budoucí napojení na kanalizační řád.

Jednalo se o majitele nemovitostí, kteří až v průběhu realizace stavby vybudovali novou nemovitost, nebo získali stavební povolení pro výstavbu rodinného domu.

Stavební objekty dotčené změnou:

DSO 01.1.1a Kanalizační odbočení Stoky A

DSO 01.1.1d Kanalizační odbočení Stoky A3

DSO 01.1.1e Kanalizační odbočení Stoky A4

DSO 01.1.1f Kanalizační odbočení Stoky A4a

DSO 01.3.1a Kanalizační odbočení Stoky D

DSO 01.3.1g Kanalizační odbočení Stoky D3

Vícepráce bez DPH 727.912,09 Kč

Celkem změna 727.912,09 Kč

Popis navrženého řešení v rámci projektu RDS (navrženo projektantem):

V rámci projektové dokumentace byla navržena realizace kanalizačních odbočení pro existující nemovitosti nebo pozemky, kde již bylo vydáno stavební povolení.

Skutečnost zjištěná na stavbě v průběhu provádění díla a nově navržené řešení:

Během provádění stavby „Kanalizace Podlesí – I. Etapa“ vznikaly požadavky některých obyvatel k vybudování kanalizačních odbočení pro budoucí napojení na kanalizační řád.

Jednalo se o majitele nemovitostí, kteří až v průběhu realizace stavby vybudovali novou nemovitost, nebo získali stavební povolení pro výstavbu rodinného domu. V době vytváření projektové dokumentace nemohly být výše uvedené skutečnosti známy.

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:

Nebude mít vliv na kvalitu díla.

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle:

Nebude mít vliv na průběh dalších prací.


Odráží se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:

Nemá vliv na termín dokončení díla.

Termín provádění prací:

Květen 2022 – Listopad 2022

Změnový list byl připomínkovan, kontrolován a odsouhlasen všemi dotčenými stranami (investor, TDI, AD).

Za Objednatele: Odsouhlasil: Datum: MĚSTO PETŘVALD 7. 12. 2022 náměstí Gen. Vicherka 2511 735 41 Petřvald -4 	Za projektanta: Odsouhlasil: Datum: 6. 12. 2022 
Za TDI: Ověřil a odsouhlasil: Datum: JM Adito, s.r.o. (4) 6. 12. 2022 Jeremenkova 763/88 140 00 Praha 4 IČ: 04669789, DIČ: CZ04669789 	Za Zhotovitele: Předkládá a odsouhlasil: Datum: 6. 12. 2022  BAK stavební společnost, a.s. IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758 www.bak.cz (031)  HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. IČ: 46678468 166

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Oceněný rozpočet víceprací
- Příloha č. 2 – Seznam realizovaných přípojek
- Příloha č. 3 – Stanovisko TDI a AD

Rekapitulace rozpočtů ke změnovému listu č. 3

REKAPITULACE	
Odbočení stoka A	182 821,36 Kč
Odbočení stoka A3	26 181,03 Kč
Odbočení stoka A4	48 082,15 Kč
Odbočení stoka A4a	60 223,93 Kč
Odbočení stoka D	366 725,14 Kč
Odbočení stoka D3	43 878,48 Kč
Celkem	727 912,09 Kč

Změnový list č. 4 předkládá Zhotovitel

Projekt: Kanalizace Podlesí – I. etapa

Číslo změnového listu:	4
Název změnového listu:	Doměrkový změnový list
Datum:	2.12.2022
Název smlouvy:	Kanalizace Podlesí – I. etapa
Smluvní strany:	
Objednatel:	Město Petřvald Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald IČO: 00297593 DIČ: CZ00297593
Zhotovitel:	Společnost Podlesí-BAK stavební společnost a.s. a HOCHTIEF CZ a.s. Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758

Změnový list je vyhotoven v souladu s odstavcem 6 § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku.

Předmět změny: Změnový list řeší dorovnání skutečně zaměřených délek stok a kanalizačních odbočení.

Zdůvodnění:

Na základě finálního geodetického zaměření stavby bylo provedeno konečné vyúčtování díla dle skutečných délek stok a kanalizačních odbočení.

Stavební objekty dotčené změnou:

DSO 01.1 Stoka A, A1, A2a, A3, A4, A4a, A4b
DSO 01.1.1 Kanalizační odbočení
DSO 01.3 Stoka D, DA, D1, D2, D2.1, D2.2, D3
DSO 01.3.1 Kanalizační odbočení
SO 11 Výtlačná kanalizace
SO 12 Domovní čerpací stanice DČS

Vícepráce bez DPH - uznatelné	398 886,08 Kč
Méněpráce bez DPH – uznatelné	-478 850,34 Kč
Vícepráce bez DPH - neuznatelné	51 734,93 Kč
Méněpráce bez DPH – neuznatelné	-658 791,74 Kč

Celkem změna **-687.021,07 Kč**

Popis navrženého řešení v rámci projektu RDS (navrženo projektantem):

Stavba navržena dle projektové dokumentace odpovídající místním podmínkám, požadavkům IS A požadavkům zadavatele.

Skutečnost zjištěná na stavbě v průběhu provádění díla a nově navržené řešení:

Stavba provedena dle projektové dokumentace. Na základě geodetického zaměření došlo narovnání délek stok a kanalizačních odbočení dle skutečnosti.

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký:

Nebude mít vliv na kvalitu díla.

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle:

Nebude mít vliv na průběh dalších prací.

Odráží se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:

Nemá vliv na termín dokončení díla.

Termín provádění prací:

Listopad 2021 – Listopad 2022

Změnový list byl připomínkován, kontrolován a odsouhlasen všemi dotčenými stranami (investor, TDI, AD).

Za Objednatele: Odsouhlasil: MĚSTO PETŘVALD Datum: náměstí Gen. Vicherka 2511 7. 12. 2022 735 41 Petřvald -4 	Za projektanta: Odsouhlasil: Datum: 6. 12. 2022 
Za TDI: Ověřil a odsouhlasil: Datum: 6. 12. 2022 JM Adito, s.r.o. ④ Jeremenkova 763/88 140 00 Praha 4 IČ: 04669789, DIČ: CZ04669789	Za Zhotovitele: Předkládá a odsouhlasil: Datum: 6. 12. 2022 bak BAK stavební společnost, a.s. IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758 www.bak.cz HOCHTIEF HOCHTIEF CZ a. s. IČ: 46678468

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný rozpočet víceprací

Příloha č. 2 – Stanovisko TDI a AD

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			Soupis provedených prací		
Kanalizace Podlesí - I. etapa			Rekapitulace předchozí období (Kč bez DPH)	za Rekapitulace sledovaném období (Kč bez DPH)	ve Zůstatek (Kč bez DPH)
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	0,00	-687 021,07	90 602 564,18
Náklady z rozpočtů					
01	Kanalizace Podlesí	89 914 546,24	0,00	-687 021,07	90 602 564,18
001	SO 01 Gravitační kanalizace	64 580 407,32	0,00	-571 094,57	65 151 848,10
0001	DSO 01.1 Stoka A, A1, A2a, A3, A4, A4a, A4b	28 252 123,44	0,00	-291 551,20	28 543 758,03
00001	DSO 01.1a Stoka A	15 915 071,16	0,00	-55 896,97	15 970 968,17
00002	DSO 01.1b Stoka A1	1 217 434,79	0,00	13 291,42	1 204 226,57
00003	DSO 01.1c Stoka A2a	877 894,11	0,00	1 323,18	876 570,98
00004	DSO 01.1d Stoka A3	2 600 575,08	0,00	-2 963,81	2 603 538,90
00005	DSO 01.1e Stoka A4	5 042 597,17	0,00	-50 056,52	5 092 653,74
00006	DSO 01.1f Stoka A4a	1 622 334,42	0,00	-37 687,72	1 660 022,11
00007	DSO 01.1g Stoka A4b	976 216,71	0,00	-159 560,78	1 135 777,56
0002	DSO 01.1.1 Kanalizační odbočení	3 822 201,93	0,00	-309 652,97	4 132 089,49
00001	DSO 01.1.1a Kanalizační odbočení Stoky A	1 788 086,23	0,00	-11 417,46	1 799 738,33
00002	DSO 01.1.1b Kanalizační odbočení Stoky A1	397 793,66	0,00	-47 992,00	445 785,66
00003	DSO 01.1.1c Kanalizační odbočení Stoky A2a	331 234,83	0,00	-42 425,16	373 659,97
00004	DSO 01.1.1d Kanalizační odbočení Stoky A3	632 860,53	0,00	-148 846,34	781 706,87
00005	DSO 01.1.1e Kanalizační odbočení Stoky A4	417 869,73	0,00	-24 257,70	442 127,40
00006	DSO 01.1.1f Kanalizační odbočení Stoky A4a	114 186,27	0,00	-3 143,00	117 329,27
00007	DSO 01.1.1g Kanalizační odbočení Stoky A4b	140 170,68	0,00	-31 571,31	171 741,99
0005	DSO 01.3 Stoka D, DA, D1, D2, D2.1, D2.2, D3	29 845 194,98	0,00	225 165,17	29 620 029,76
00001	DSO 01.3a Stoka D	25 825 576,88	0,00	-149 084,52	25 974 661,37
00002	DSO 01.3b Stoka DA	1 490 317,25	0,00	214 158,59	1 276 158,64
00007	DSO 01.3g Stoka D3	2 529 300,85	0,00	160 091,10	2 369 209,75
0006	DSO 01.3.1 Kanalizační odbočení	2 660 886,97	0,00	-195 055,57	2 855 970,82
00001	DSO 01.3.1a Kanalizační odbočení Stoky D	1 970 384,99	0,00	-171 900,06	2 142 285,05
00002	DSO 01.3.1b Kanalizační odbočení Stoky DA	249 156,28	0,00	-74 890,44	324 075,02
00007	DSO 01.3.1g Kanalizační odbočení Stoky D3	441 345,70	0,00	51 734,93	389 610,75
002	SO 02 Čerpací stanice ČS1	3 276 105,80	0,00	0,00	3 276 105,80
0001	DSO 02.1 Čerpací stanice ČS1 - stavební část	3 165 933,02	0,00	0,00	3 165 933,02
0002	DSO 02.2 Čerpací stanice ČS1 - zpevněná plocha - součástí dílčího stavebního objektu DSO 02.1	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	DSO 02.3 Čerpací stanice ČS1 - přípojka NN	110 172,78	0,00	0,00	110 172,78
005	SO 05 Čerpací stanice ČS5	3 000 765,83	0,00	0,00	3 000 765,83
0001	DSO 05.1 Čerpací stanice ČS5 - stavební část	2 935 896,72	0,00	0,00	2 935 896,72
0002	DSO 05.2 Čerpací stanice ČS5 - zpevněná plocha - součástí dílčího stavebního objektu DSO 05.1	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	DSO 05.3 Čerpací stanice ČS5 - přípojka NN	64 869,11	0,00	0,00	64 869,11
007	SO 07 Čerpací stanice ČS8	2 982 416,88	0,00	0,00	2 982 416,88
0001	DSO 07.1 Čerpací stanice ČS8 - stavební část	2 901 856,95	0,00	0,00	2 901 856,95
0002	DSO 07.2 Čerpací stanice ČS8 - zpevněná plocha - součástí dílčího stavebního objektu DSO 07.1	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	DSO 07.3 Čerpací stanice ČS8 - přípojka NN	80 559,93	0,00	0,00	80 559,93
009	SO 09 Čerpací stanice ČS11	3 050 247,48	0,00	0,00	3 050 247,48
0001	DSO 09.1 Čerpací stanice ČS11 - stavební část	2 943 814,55	0,00	0,00	2 943 814,55
0002	DSO 09.2 Čerpací stanice ČS11 - zpevněná plocha - součástí dílčího stavebního objektu DSO 09.1	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	DSO 09.3 Čerpací stanice ČS11 - přípojka NN	106 432,93	0,00	0,00	106 432,93
011	SO 11 Výtlačná kanalizace	6 711 827,40	0,00	-13 578,23	6 726 056,27
0001	DSO 11.1 Výtlač V1	801 193,35	0,00	-4 280,91	805 474,30
0004	DSO 11.4 Výtlač V5	1 650 658,59	0,00	-11 742,69	1 662 401,23
0006	DSO 11.6 Výtlač V8	3 611 662,13	0,00	-7 576,42	3 619 889,22
0008	DSO 11.8 Výtlač V11	648 313,33	0,00	10 021,79	638 291,52
012	SO 12 Domovní čerpací stanice DČS	861 793,03	0,00	-102 348,27	964 141,32
0001	DSO 12.1 Čerpací stanice DČS - stavební část	816 173,19	0,00	-102 348,27	918 521,48
0002	DSO 12.3 Čerpací stanice DČS - přípojka NN	45 619,84	0,00	0,00	45 619,84
013	PS Strojně-technologická část	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	PS Strojně-technologická část - součástí dílčích stavebních objektů	0,00	0,00	0,00	0,00
014	PS 01 Čerpací stanice ČS1	430 582,61	0,00	0,00	430 582,61
0001	PS 01.1 ČS1 - elektro, SŘTP, MaR	430 582,61	0,00	0,00	430 582,61
017	PS 04 Čerpací stanice ČS5	432 927,15	0,00	0,00	432 927,15
0001	PS 04.1 ČS5 - elektro, SŘTP, MaR	432 927,15	0,00	0,00	432 927,15
019	PS 06 Čerpací stanice ČS8	431 549,03	0,00	0,00	431 549,03
0001	PS 06.1 ČS8 - elektro, SŘTP, MaR	431 549,03	0,00	0,00	431 549,03
021	PS 08 Čerpací stanice ČS11	430 527,14	0,00	0,00	430 527,14
0001	PS 08.1 ČS11 - elektro, SŘTP, MaR	430 527,14	0,00	0,00	430 527,14
023	PS 10 Domovní čerpací stanice DČS	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	PS 10 Domovní čerpací stanice DČS - součástí stavebního objektu SO 12	0,00	0,00	0,00	0,00
024	PS11 Stávající čerpací stanice KCS Petřvald - Bužkovská	119 349,17	0,00	0,00	119 349,17
025	Ostatní a vedlejší náklady	3 606 047,40	0,00	0,00	3 606 047,40

celkem uznatelné náklady (stoky)
celkem neuznatelné náklady (odbočení)

-79 964,26 Kč
-607 056,81 Kč