

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Kanalizace Podlesí – Petřvald, II. etapa

Číslo smlouvy Objednatele: 30/2023

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2389

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Petřvald**
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČO: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města
Tel., email: +420 596 542 902, +420 606 068 262, dvoracek@petrvald-mesto.cz
Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800
dále jen „**Objednatel**“

a

- 2. Zhotovitel:** **STASPO, spol. s r.o.**
se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
ID DS: nrv38dn
IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Svatopluk Madry, jednatel
Tel., email: + 420 596 232 235, madry@staspo.cz
- ve věcech technických: Jakub Rychecký, vedoucí výroby
Tel., email: + 420 603 447 168, rychecky@staspo.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Ing. Daniel Fránek
Tel., email: + 420 733 222 055, franek@staspo.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 373 743 093 / 0300

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

- Předmětem Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. objednatele 30/2023, č. zhotovitele 2389, ze dne 6.6.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.5.2024, dodatku č. 2 ze dne 5.5.2025 a dodatku č. 3 ze dne 20.8.2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla – „**Kanalizace Podlesí – Petřvald, II. etapa**“ (dále jen „**Dílo**“), je změna Díla tak, jak je tato specifikována ve Změnových listech č. 2, 3, 4 a 5, jejichž kopie tvoří přílohu č. 1 – 4 Dodatku Dle § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, změna vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění se celková povaha díla. Celkový nárůst je nižší než 30 % původní hodnoty závazku a činí 5,76 %.
- Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem se mění ust. čl. VII. *Cena díla* odst. 1 Smlouvy, ve znění Dodatků, takto:

Smluvní dokument	Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 12%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Smlouva o dílo	Uznatelné náklady* - dle výkazu výměr	88 963 296,84	-	18 682 292,34	107 645 589,18
	Neuznatelné náklady* - dle výkazu výměr	9 455 197,98	-	1 985 591,57	11 440 789,55
Změna dle dodatku č. 1	<i>beze změny</i>	<i>beze změny</i>	-	<i>beze změny</i>	<i>beze změny</i>
Změna dle dodatku č. 2	Neuznatelné náklady* - dle výkazu výměr	10 459 100,43	-	2 196 411,09	12 655 511,52
Změna dle dodatku č. 3	<i>beze změny</i>	<i>beze změny</i>	-	<i>beze změny</i>	<i>beze změny</i>
Změna dle dodatku č. 4	Neuznatelné náklady* - dle výkazu výměr	5 668 967,56	-	1 190 483,19	6 859 450,75
Nabídková cena	Uznatelné náklady* - dle výkazu výměr	88 963 296,84	-	18 682 292,34	107 645 589,18
	Neuznatelné náklady* - dle výkazu výměr	25 583 265,97	-	5 372 485,85	30 955 751,82
Celková nabídková cena		114 546 562,81	-	24 054 778,19	138 601 341,00

*Neuznatelné náklady dle výkazu výměr tvoří:

Objekt DSO 01.2.1 Kanalizační odbočení Stoky B
Objekt DSO 01.4.1 Kanalizační odbočení Stoky E

7 415 165,85 Kč bez DPH

1 910 032,13 Kč bez DPH

Ostatní a vedlejší náklady:

Položka 1.3.3.1 Dokumentace realizační a dílenská	50 000 Kč bez DPH
Položka 1.3.3.2 Projekt dočasného dopravního značení	45 000 Kč bez DPH
Položka 1.3.3.3 Náklady provozní řád	35 000 Kč bez DPH
Změna dle Dodatku č. 2	10 459 100,43 Kč bez DPH
Změna dle Dodatku č. 4	5 668 967,56 Kč bez DPH
Neuznatelné náklady celkem činí	25 583 265,97 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2,
Příloha č. 2 – Změnový list č. 3,
Příloha č. 3 – Změnový list č. 4,
Příloha č. 4 – Změnový list č. 5.
5. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto dodatku k základní Smlouvě o dílo bylo schváleno dne 27.8.2025 na 70. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 1161.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Petřvaldě, dne:

V Ostravě, dne:

.....
Ing. Jiří Lukša
starosta města

.....
Svatopluk Madry
jednatel