

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Chodník kolem ZŠ na ul. Školní v Petřvaldě - 1. etapa

Číslo smlouvy Objednatele: 21/2020

Číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: město Petřvald
se sídlem: náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
ID DS: wagbb2k
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města,
Tel., email: +420 776 348 504, luksa@petrvald-mesto.cz
- ve věcech technických: Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Tel., email: +420 596 542 908, +420 601 564 851, bura@petrvald-mesto.cz
Marcela Šopová, referent odboru výstavby a životního prostředí
+420 596 542 915, +420 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27 – 1721679329/0800

dále jen „**Objednatel**“

a

2. Zhotovitel: Mvex stavby s.r.o.
se sídlem: Selská 50, 73925 Sviadnov
ID DS: jqx95k
IČ: 03997286
DIČ: CZ03997286
Osoba oprávněná jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Vítek
Tel., email: 602764853
- ve věcech technických: Ing. Jiří Muroň
Tel., email: 605 204 633, info@mvex.cz
- ve věcech stavby: stavbyvedoucí: Jiří Muroň
Tel., email:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-3807950297/0100

dále jen „**Zhotovitel**“

nebo také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 21/2020 ze dne 3.3.2020 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a méně prací na zhotovení díla „Chodník kolem ZŠ na ul. Školní v Petřvaldě - 1. etapa“ na základě Změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Cena díla se pak mění následovně:

Položka	Cena méně a více prací v Kč bez DPH	DPH 21% (v Kč)	Cena méně a více prací včetně DPH v Kč
Celková změna ceny	87 631,30	18 402,57	106 033,87

Cena díla celkem po změně:

Nabídková cena dle výkazu výměr a objektové skladby:	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 21% (v Kč)	Celková výše Nabídkové ceny včetně DPH v Kč
Cena celkem	566 071,93	118 875,10	684 947,03

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku.
3. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 24.6.2020 na 32. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 32/233.

Příloha Dodatku: Změnový list včetně položkového rozpočtu

za Objednatele:

V Petřvaldě, dne: 25.6.2020

MĚSTO PETŘVALDnáměstí Gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald -2-

Ing. Jiří Lukša
starosta města

za Zhotovitele:

Ve Sviadnově, dne:

26. 06. 2020


Ing. Tomáš Vítek
jednatel
MVEX
STAVBY
①

MVEX stavby s.r.o.
Sídlo: Selská 50,
739 25 Sviadnov
IČ: 03997286
DIČ: CZ03997286

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0103** **Změnový list - Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 1**

Objednatel: **Město Petřvald** IČO: **00297593**
náměstí Gen. Vicherka 2511 DIČ: **CZ00297593**
73541 Petřvald

Zhotovitel: **MVEX stavby s.r.o.** IČO: **03997286**
Selská 50 DIČ: **CZ03997286**
73925 Sviadnov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	87 631,30 CZK
Základní DPH	21 %	18 402,57 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **106 033,87 CZK**

v Sviadnově **26. 06. 2020** dne V Petřvaldě 25.06.2020



MVEX
STAVBY
①

MVEX stavby s.r.o.
Sídlo: Selská 50,
739 25 Sviadnov
IČ: 03997286
DIČ: CZ03997286

MĚSTO PETŘVALD
náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41 Petřvald -2-



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Změnový list - Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 1	0,00	87 631,30	18 402,57	106 033,87	100
1	VCP - Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 1	0,00	117 255,03	24 623,56	141 878,59	134
2	MNP - Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 1	0,00	-29 623,73	-6 220,98	-35 844,71	-34
Celkem za stavbu		0,00	87 631,30	18 402,57	106 033,87	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			375,00	0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			10 104,71	12
33	Sloupy a pilíře, stožáry, stojky	HSV			1 023,00	1
5	Komunikace	HSV			22 561,06	26
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 750,20	5
8	Trubní vedení	HSV			14 956,00	17
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-3 027,50	-3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			11 164,00	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 001,50	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 314,74	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 412,68	15
Cena celkem					87 631,30	100



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	MVEX stavby s.r.o.		
Investor:	Město Petřvald	Datum: 19.06.2020	
Název akce: Chodník kolem ZŠ na ul. Školní			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny: Změna se týká výměny nevyhovujícího podloží (sanace), výškové úpravy kanalizačních poklopů, rozšíření vjezdu, přeskládání a výškovou úpravu okapového chodníku Popis a zdůvodnění změny: VCP - Z důvodu nevyhovující zátěžové zkoušky s výsledkem 23MPa, bylo navrženo a investorem schváleno sanování podloží tl. 150mm betonovým recyklátem fr. 0/90mm. Celková výměna 147,41 m2. Po sanaci výsledek zatěžovací zkoušky 36 MPa. - Rozšíření plochy před plotem ze zámkové dlažby z důvodu prorůstání trávy a plevelu na plot. - Výšková úprava 2 ks betonových šachet s výměnou nových poklopů. - Prodloužení oplocení z boční strany kontejnerového stání. - Rozebírání stávajícího okapového chodníku a nová výšková úprava včetně podkladních vrstev a pískování. - Prodloužení odvodňovacího žlabu s roštem před vjezdem na kontejnerovou plochu - Bourání základu z betonu pod obrubami MNP - Po dohodě s investorem se zkrátil začátek chodníku o 10,5m2 a zachovalo se stávající parkoviště které bude řešeno v další zakázce.			
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: MVEX stavby s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženým rozsahem a technickým řešením po dohodě s projektantem a objednatelem
Souhlasím , rozpočet přílohou změnového listu.

Tavalla invest s.r.o.
Horní 520/29, 747 14 LUDGEROVICE
IČ: 07950781 DIČ: CZ07950781

**Stanovisko projektanta stavby:**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MVEX stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Marcel Stuchlík	
Investor:	Město Petřvald	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Popis a zdůvodnění změny: VCP - Z důvodu nevyhovující zátěžové zkoušky s výsledkem 23MPa, bylo navrženo a investorem schváleno sanování podloží tl. 150mm betonovým recyklátem fr. 0/90mm. Celková výměna 147,41 m². Po sanaci výsledek zatěžovací zkoušky 36 MPa na pláni. - Rozšíření plochy před plotem ze zámkové dlažby z důvodu prorůstání trávy a plevelu na plot. - Výšková úprava 2 ks betonových šachet s výměnou nových poklopů. - Prodloužení oplocení z boční strany kontejnerového stání. - Rozebírání stávajícího okapového chodníku a nová výšková úprava včetně podkladních vrstev a pískování. - Prodloužení odvodňovacího žlabu s roštem před vjezdem na kontejnerovou plochu - Bourání základu z betonu pod obrubami MNP - Po dohodě s investorem se zkrátil začátek chodníku o 10,5m² a zachovalo se stávající parkoviště které bude řešeno v další zakázce.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : - 29 623,73 Kč	Cena víceprací bez DPH : 117 255,03 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 87 631,3 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:   	Podpis zmocněnce zhotovitele: Marcel Stuchlík, stavbyvedoucí	
Datum: 23.6.2020	Datum:	

Položkový rozpočet

S: 0103	Změnový list - Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 1
O: 1	Změnový list - Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 1
R: 1	VCP - Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	dodávka-84	Odvodňovací žlab 200x270/1000	m	4,00000	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 100,66		0,61		22,00		SOD
25	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,00000	500,00	5 500,00	0,00	0,00	2,00	22,00	RTS 20/I	SOD

Celkem vybouraného betonu 22 t

26	59224010R	Přístěnek ke krytu šachty AR 625x40 62,5x4x10 cm	kus	1,00000	170,65	170,65	0,02	0,02	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
27	59224012R	Přístěnek ke krytu šachty AR 625x80 62,5x8x10 cm	kus	4,00000	198,98	795,92	0,04	0,16	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
28	59224354R	Deska zakrytí TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,00000	3 634,09	3 634,09	0,43	0,43	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 447,56		0,00		0,00		SOD
29	996223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	64,08898	85,00	5 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	SOD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				15 001,91		0,00		0,00		SOD
30	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	210,15000	10,00	2 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	SOD
		23 35*9		210,15000								

31	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	23,35000	118,00	2 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	SOD
32	97908712R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	23,35000	132,00	3 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I
33	979960103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	23,35000	302,48	7 062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/I	RTS 20/I

2A
TS
TS-AC

Položkový rozpočet

S: 0103	Změnový list - Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 1
O: 1	Změnový list - Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 1
R: 2	MNP - Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				-3 282,21		0,00		0,00		
1	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy ležetelnosti I, skupiny 3 oblem do 50 m3 strojné (7,5*1,4*0,37)	m3	-3,88500	150,00	-582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indiv
2	162751117	Vodorovné přemíslení do 10000 m výkopku/sypání z hornin třídy ležetelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-3,88500	28,00	-108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indiv
3	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení, kód odpadu 17 05 04	t	-6,21600	150,00	-932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indiv
				-6,21600								
4	171251201	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce	m3	-3,88500	15,00	-58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indiv
5	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	-7,50000	80,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indiv
6	dod-mt-82	Posun odpadkového koše	ks	-1,00000	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indiv
Díl: 5		Komunikace				-9 826,50		-7,93		0,00		
7	56487111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	-10,50000	180,00	-1 890,00	0,55	-5,79	0,00	0,00	0,00	Indiv
8	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 (7,5*1,4)	m2	-10,50000	240,00	-2 520,00	0,07	-0,78	0,00	0,00	0,00	Indiv
				-10,50000								
9	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m (7,5*0,3)	m2	-2,25000	540,00	-1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indiv
				-2,25000								
10	573111112	Posítk živýčiny infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-2,25000	36,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indiv
11	573211107	Posítk živýčiny spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-2,25000	28,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indiv
12	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-2,25000	540,00	-1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indiv
13	919732221	Stýčná spára napojení nového živého povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez protézání	m	-7,50000	50,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Indiv
14	59245020R	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm šeda	m2	-10,50000	235,00	-2 467,50	0,13	-1,36	0,00	0,00	0,00	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-11 692,50		-5,41		0,00		
15	91626111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou (7,5*2)	m	-15,00000	200,00	-3 000,00	0,10	-1,50	0,00	0,00	0,00	Indiv
				-15,00000								
16	91786211R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15 silniční obrubník	m	-7,50000	340,00	-2 550,00	0,19	-1,41	0,00	0,00	0,00	Indiv
17	91786211R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15 chodníkový obrubník	m	-7,50000	320,00	-2 400,00	0,19	-1,41	0,00	0,00	0,00	Indiv
18	58380120 AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 tl = 5 m2 šlapaná (7,5*0,2)	m2	-1,50000	1 200,00	-1 800,00	0,20	-0,30	0,00	0,00	0,00	Indiv
				-1,50000								
19	59217020R	Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm přírodní	kus	-8,00000	150,00	-1 200,00	0,04	-0,34	0,00	0,00	0,00	Indiv
20	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	-7,50000	99,00	-742,50	0,06	-0,45	0,00	0,00	0,00	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-2 100,00		-4 200,00		0,00		

2A TP.S
F.AC

Položkový rozpočet

S: 0103	Změnový list - Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 1
O: 1	Změnový list - Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 1
R: 2	MNP - Chodník kolem ZŠ na ul. Školní, část 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	111111111	Lože pod obručnicku	t	-4,20000	500,00	-2 100,00	1 000,00	-4 200,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

35m lože obručnicku
0,3*0,2*35= 2,1 m3 = 4,2 t
š x h x l

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					-1 132,82		0,00		0,00		
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	-13,32733	85,00	-1 132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I	Indiv
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-1 589,70		0,00		0,00		
23	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-4,20000	118,00	-495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I	Indiv
24	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	4,20000	132,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
25	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	-4,20000	302,50	-1 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
26	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	-37,80000	10,00	-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
						-37,80000						

(-4,2*9)

ZA TO S. A. C.

