



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 12	
Zhotovitel:		MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh			
Investor:		Město Petřvald		Datum: 23.06.2021	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“					
Způsob odeslání / předání datum: 23.06.2021		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Odůvodnění potřeby změny			
		Rekapitulace méněprací a víceprací			
Předmět změny: D.1.1 Sanace suterénu					
VCP – Odvoz směsného výkopku a dovoz zeminy					
Popis a zdůvodnění změny: Na žádost autorského dozoru části PD Sanace byl dohodnut odvoz směsného výkopku (větší podíl stavební suti než zeminy) nevhodného k použití pro zpětný zásyp, a proto byla dovezena nová zemina.					
Počet připojených listů specifikací:		1			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222		odstavec 5, § 222		odstavec 6, § 222	
				odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald					
Stanovisko technického dozoru stavby: Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.					
..... p. Dalibor K o n e č n ý					
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.					
..... Ing. Jan H a v l í č e k					
Stanovisko energetického specialisty: Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.					
Příloha:					



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová	
Datum:	23.06.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: D.1.1 Sanace suterénu VCP – Odvoz směsného výkopku a dovoz zeminy Popis a zdůvodnění změny Na žádost autorského dozoru části PD Sanace byl dohodnut odvoz směsného výkopku (větší podíl stavební suti než zeminy) nevhodného k použití pro zpětný zásyp, a proto byla dovezena nová zemina.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) Kč	60.210,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
60.210,00 Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MĚSTO PETŘVALD náměstí Gen. Vicherska 2511 735 41 Petřvald -4- 	MH-STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16 4 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776586 - DIČ: CZ27776506 	
Datum: 15.7.2021	Datum: 15/07/2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh			
Investor:	Město Petřvald	Datum: 23.06.2021		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“				
Způsob odeslání / předání datum: 23.06.2021	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Odůvodnění potřeby změny			
	Rekapitulace méněprací a víceprací			
Předmět změny: D.1.1.1. Zateplení objektu MŠ				
VCP – Finální povrchová úprava				
Popis a zdůvodnění změny: Na základě vzorkování odstínu finální povrchové úpravy KZS byl objednatelem/TDS vybrán příplatkový odstín.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald				
Stanovisko technického dozoru stavby: Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.				
..... p. Dalibor Konečný				
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.				
..... Ing. Jan Havlíček				
Stanovisko energetického specialisty: Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová	
Datum:	23.06.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: D.1.1.1. Zateplení objektu MŠ VCP – Finální povrchová úprava Popis a zdůvodnění změny: Na základě vzorkování odstínu finální povrchové úpravy KZS byl objednatelem/TDS vybrán příplatkový odstín.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	25.538,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25.538,40 Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MĚSTO PETŘVALD náměstí Gen. Vicherska 2511 735 41 Petřvald -4- 	MH-STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776506 DIČ: CZ27776506 	
Datum: 15.7.2021	Datum: 15.07.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 14	
Zhotovitel:		MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh			
Investor:		Město Petřvald		Datum: 23.06.2021	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“					
Způsob odeslání / předání datum: 23.06.2021		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Odůvodnění potřeby změny			
		Rekapitulace méněprací a víceprací			
Předmět změny: D.1.1.1. Zateplení objektu MŠ					
VCP – Odstranění římsy					
Popis a zdůvodnění změny: Z provozního a estetického hlediska bylo dohodnuto odstranění betonové římsy u vstupu.					
Počet připojených listů specifikací:		1			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222		odstavec 5, § 222		odstavec 6, § 222	
				odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald					
Stanovisko technického dozoru stavby: Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.					
..... p. Dalibor Konečný					
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.					
..... Ing. Jan Havlíček					
Stanovisko energetického specialisty: Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.					
Příloha:					



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová	
Datum:	23.06.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: D.1.1.1. Zateplení objektu MŠ VCP – Odstranění římsy Popis a zdůvodnění změny: Z provozního a estetického hlediska bylo dohodnuto odstranění betonové římsy u vstupu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	3.000 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3.000 Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MĚSTO PETŘVALD náměstí Gen. Vicherska 2511 735 41 Petřvald -4-	MH-STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16 4 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506	
Datum: 15. 7. 2021	Datum: 15/07/2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 15	
Zhotovitel:		MH - STAVBY, s.r.o., V Polí 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh			
Investor:		Město Petřvald		Datum: 23.06.2021	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“					
Způsob odeslání / předání datum: 23.06.2021		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Odůvodnění potřeby změny			
		Rekapitulace méněprací a víceprací			
Předmět změny: D.1.1.1. Zateplení objektu MŠ					
VCP – Dřevěný chodník pro údržbu					
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k přesunutí kotelny do půdních prostor došlo ke zvětšení výměry dřevěného chodníku pro údržbu, který kolem ní vede.					
Počet připojených listů specifikací:		1			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222		odstavec 5, § 222		odstavec 6, § 222	
				odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald					
Stanovisko technického dozoru stavby: Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.					
..... p. Dalibor Konečný					
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.					
..... Ing. Jan Havlíček					
Stanovisko energetického specialisty: Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.					
Příloha:					



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová	
Datum:	23.06.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: D.1.1.1. Zateplení objektu MŠ VCP – Dřevěný chodník pro údržbu Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k přesunutí kotelny do půdních prostor došlo ke zvětšení výměry dřevěného chodníku pro údržbu, který kolem ní vede.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	4.530,30 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4.530,30 Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MĚSTO PETŘVALD náměstí Gen. Vichěrka 2511 735 41 Petřvald -4-	MH-STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506	
Datum: 15. 7. 2021	Datum: 15/07/2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 16		
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh			
Investor:	Město Petřvald	Datum: 23.06.2021		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“				
Způsob odeslání / předání datum: 23.06.2021		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Osobně ☐				
Odkazy na	specifikaci:	Odůvodnění potřeby změny		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rekapitulace méněprací a víceprací		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: D.1.1.2. Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ				
MNP – Vybavení a zařízení MŠ				
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora byla z předmětu díla zhotovitele odebrána část vybavení a zařízení. Tuto dodávku si zajistí investor na vlastní náklady.				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222		odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald				
Stanovisko technického dozoru stavby: Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.				
..... p. Dalibor Konečný				
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.				
..... Ing. Jan Havlíček				
Stanovisko energetického specialisty: Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová	
Datum:	23.06.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: D.1.1.2. Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ MNP – Vybavení a zařízení MŠ Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora byla z předmětu díla zhotovitele odebrána část vybavení a zařízení. Tuto dodávku si zajistí investor na vlastní náklady.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 202.248,44 Kč	Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(-) 202.248,44 Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MĚSTO PETŘVALD náměstí Gen. Vichěrka 2511 735 41 Petřvald -4-	MH-STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16 4 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506	
Datum: 15. 7. 2021	Datum: 15. 07. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 17	
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh		
Investor:	Město Petřvald	Datum: 23.06.2021	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“			
Způsob odeslání / předání datum: 23.06.2021	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Odkazy na specifikaci:	Odůvodnění potřeby změny		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rekapitulace méněprací a víceprací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: D.1.1.2. Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ			
MNP – odpočet izolace, zásypu voštinových desek, cementového potěru a odpočet sádrovláknitých desek 2x12,5mm			
VCP – dopočet betonových mazanin, fermacellových desek 2x10,0mm sádrovláknem + 10,0mm dřevovláknem, systémový zásyp a podsyp pro voštinové desky, geotextílie a z hlediska doporučení a dodržení všech záruk na finální nášlapnou vrstvu, bylo nutné provést na suchou podlahu z Fermacell desek samonivelační stěrku vyztuženou vlákny.			
Popis a zdůvodnění změny: Po provedení odkrytí stávající podlahové konstrukce byl zjištěn rozpor mezi PD a skutečností. Z tohoto důvodu došlo ke změně skladeb nových podlahových konstrukcí na základě systémového návrhu výrobce Fermacell tak, aby bylo docíleno i zachování požadované výšky.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vichěrka 2511, 735 41 Petřvald			
Stanovisko technického dozoru stavby: Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.			
..... p. Dalibor Konečný			
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.			
..... Ing. Jan Havlíček			
Stanovisko energetického specialisty: Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

Číslo ZL: 17

Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová
Datum:	23.06.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: D.1.1.2. Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ

MNP – odpočet izolace, zásypu voštinových desek, cementového potěru a odpočet sádrovláknitých desek 2x12,5mm

VCP – dopočet betonových mazanin, fermacellových desek 2x10,0mm sádrovlákno + 10,0mm dřevovlákno, systémový zásyp a podsyp pro voštinové desky, geotextilie a z hlediska doporučení a dodržení všech záruk na finální nášlapnou vrstvu, bylo nutné provést na suchou podlahu z Fermacell desek samonivelační stěrku vyztuženou vlákny.

Popis a zdůvodnění změny: Po provedení odkrytí stávající podlahové konstrukce byl zjištěn rozpor mezi PD a skutečností. Z tohoto důvodu došlo ke změně skladeb nových podlahových konstrukcí na základě systémového návrhu výrobce Fermacell tak, aby bylo docíleno i zachování požadované výšky.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

(-) 278.102,55 Kč

894.327,27 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

616.224,72 Kč

beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

MĚSTO PETŘVALD

náměstí Gen. Vichěrka 2511
735 41 Petřvald -4-

MH-STAVBY, s.r.o.

V Poli 904/16 4
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Datum:

15. 7. 2021

Datum:

15/07/2021

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 18	
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh				
Investor:	Město Petřvald	Datum: 23.06.2021			
Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“					
Způsob odeslání / předání datum: 23.06.2021		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Odůvodnění potřeby změny			
		Rekapitulace méněprací a víceprací			
Předmět změny: D.1.1.2. Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ					
VCP – Vybourání a následné dozdnění příčky					
Popis a zdůvodnění změny: Při rozměrové úpravě otvorů došlo k odbourání staticky nestabilní příčky nad otvorem a jejímu opětovnému přizdění.					
Počet připojených listů specifikací:		1			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222		odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald					
Stanovisko technického dozoru stavby: Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.					
..... p. Dalibor Konečný					
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.					
..... Ing. Jan Havlíček					
Stanovisko energetického specialisty: Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.					
Příloha:					



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová	
Datum:	23.06.2021	
Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: D.1.1.2. Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ VCP – Vybourání a následné dozdnění příčky Popis a zdůvodnění změny: Při rozměrové úpravě otvorů došlo k odbourání staticky nestabilní příčky nad otvorem a jejímu opětovnému přizdnění.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	3.751,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3.751,02 Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MĚSTO PETŘVALD náměstí Gen. Vicherka 2511 735 41 Petřvald -4- 	MH-STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16 4 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506 	
Datum: 15.7.2027	Datum: 15/07/2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 19	
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh		
Investor:	Město Petřvald	Datum: 23.06.2021	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“			
Způsob odeslání / předání datum: 23.06.2021	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Odkazy na specifikaci:	Odůvodnění potřeby změny		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rekapitulace méněprací a víceprací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: D.1.1.2. Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ			
VCP – Revizní dvířka pro VZT			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nutnosti servisování VZT došlo ke zhotovení revizních dvířek pro servis větracích klapek.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald			
Stanovisko technického dozoru stavby: Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.			
..... p. Dalibor Konečný			
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.			
..... Ing. Jan Havlíček			
Stanovisko energetického specialisty: Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová	
Datum:	23.06.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: D.1.1.2. Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ VCP – Revizní dvířka pro VZT Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nutnosti servisování VZT došlo ke zhotovení revizních dvířek pro servis větracích klappek.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	4.841,63 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4.841,63 Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MĚSTO PETŘVALD náměstí Gen. Vichěrka 2511 735 41 Petřvald -4- 	MH-STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16 4 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506 	
Datum: 15.7.2021	Datum: 15/07/21	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 20	
Zhotovitel:		MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh			
Investor:		Město Petřvald		Datum: 23.06.2021	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“					
Způsob odeslání / předání datum: 23.06.2021		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:		Odůvodnění potřeby změny			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Rekapitulace méněprací a víceprací			
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: D.1.1.2. Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ					
VCP – EZS					
Popis a zdůvodnění změny: V rámci přípravy došlo k dopřesnění požadavků a parametrů na EZS.					
Počet připojených listů specifikací:				1	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222		odstavec 5, § 222		odstavec 6, § 222	
				odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald					
Stanovisko technického dozoru stavby: Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.					
..... p. Dalibor Konečný					
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.					
..... Ing. Jan Havlíček					
Stanovisko energetického specialisty: Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.					
.....					
Příloha:					



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová	
Datum:	23.06.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: D.1.1.2. Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ VCP – EZS Popis a zdůvodnění změny: V rámci přípravy došlo k dopřesnění požadavků a parametrů na EZS.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	38.816 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
38.816 Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MĚSTO PETŘVALD náměstí Gen. Vicherka 2511 735 41 Petřvald -4- 	MH-STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16 4 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506 	
Datum: 15.7.2021	Datum: 15.07.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 21	
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh		
Investor:	Město Petřvald	Datum: 28.07.2021	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“			
Způsob odeslání / předání datum: 28.07.2021	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Odkazy na specifikaci:	Odůvodnění potřeby změny		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rekapitulace méněprací a víceprací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: D.1.1. Sanace suterénu			
VCP - Úprava dešťové kanalizace MNP – Odpočet dvou kusů plastových šachet			
Popis a zdůvodnění změny: Ze stávající betonové šachty byl proveden pomocí KG DN 125 přepad do stávající kanalizace. Po zhodnocení stavu dešťové kanalizace došlo k odpočtu dvou plastových šachet jejichž dodávka nebude nutná.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald			
Stanovisko technického dozoru stavby: Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.			
..... p. Dalibor K o n e č n ý			
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.			
..... Ing. Jan H a v l í č e k			
Stanovisko energetického specialisty: Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová	
Datum:	28.07.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: D.1.1. Sanace suterénu VCP - Úprava dešťové kanalizace MNP – Odpočet dvou kusů plastových šachet Popis a zdůvodnění změny: Ze stávající betonové šachty byl proveden pomocí KG DN 125 přepad do stávající kanalizace. Po zhodnocení stavu dešťové kanalizace došlo k odpočtu dvou plastových šachet jejichž dodávka nebude nutná.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-14.640 Kč	24.765,57 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10.125,57 Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MĚSTO PETŘVALD náměstí Gen. Vichěrka 2511 735 41 Petřvald -2- 	MH-STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16 4 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506 	
Datum: - 5. 08. 2021	Datum: - 5. 08. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 22	
Zhotovitel:		MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh			
Investor:		Město Petřvald		Datum: 28.07.2021	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“					
Způsob odeslání / předání datum: 28.07.2021		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Odůvodnění potřeby změny			
		Rekapitulace méněprací a víceprací			
Předmět změny: D.1.1. Sanace suterénu					
VCP – Systém odvodnění sklepních prostor					
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu výskytu spodní vody v suterénu byl navržen systém pro její odvod z jednotlivých místností do nově připravené jámy v M.Č. 0.05, která slouží k nucenému odčerpávání vody. Při provádění prací bylo zjištěno, že se v prostoru M.Č. 0.09 nachází původní kameninové potrubí a v prostoru M.Č. 0.09 stávající betonový žlab. Tyto byly odstraněny a odvezeny na řízenou skládku.					
Počet připojených listů specifikací:		1			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222		odstavec 5, § 222		odstavec 6, § 222	
				odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald					
Stanovisko technického dozoru stavby: Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.					
..... p. Dalibor Konečný					
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.					
..... Ing. Jan Havlíček					
Stanovisko energetického specialisty: Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.					
Příloha:					



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová	
Datum:	28.07.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: D.1.1. Sanace suterénu VCP – Systém odvodnění sklepních prostor Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu výskytu spodní vody v suterénu byl navržen systém pro její odvod z jednotlivých místností do nově připravené jímky v M.Č. 0.05, která slouží k nucenému odčerpávání vody. Při provádění prací bylo zjištěno, že se v prostoru M.Č. 0.09 nachází původní kameninové potrubí a v prostoru M.Č. 0.09 stávající betonový žlab. Tyto byly odstraněny a odvezeny na řízenou skládku.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	142.368,09 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
142.368,09 Kč	15.10.2021	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MĚSTO PETŘVALD náměstí Gen. Václavky 2511 735 41 Petřvald -2- 	MH - STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16 4 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506 	
Datum: - 5. 08. 2021	Datum: - 5. 08. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 23

Zhotovitel: MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Investor: Město Petřvald Datum: 28.07.2021

Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“

Způsob odeslání / předání
datum: 28.07.2021

poštou	e-mailem	faxem	osobně
☐	☐	☐	☐

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Odůvodnění potřeby změny
Rekapitulace méněprací a víceprací

Předmět změny: D.1.1.1 Zateplení objektu MŠ

VCP – Úprava říms

Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávajících říms u místností sociálního zázemí druhého nadzemního podlaží, bylo nutné tyto opravit.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Stanovisko technického dozoru stavby:

Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.

.....
p. Dalibor Konečný

Stanovisko projektanta stavby:

Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.

Stanovisko energetického specialisty:

Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.

.....
Ing. Jan Havlíček

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová	
Datum:	28.07.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: D.1.1.1 Zateplení objektu MŠ VCP – Úprava říms Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávajících říms u místností sociálního zázemí druhého nadzemního podlaží, bylo nutné tyto opravit.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	52.626,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
52.626,10 Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MĚSTO PETŘVALD náměstí Gen. Vicherka 2511 735 41 Petřvald -2- 	MH-STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16 4 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 17776506 - DIČ: CZ17776506 	
Datum: - 5. 08. 2021	Datum: - 5. 08. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 24	
Zhotovitel:		MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh			
Investor:		Město Petřvald		Datum: 28.07.2021	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“					
Způsob odeslání / předání datum: 28.07.2021		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:		Odůvodnění potřeby změny			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Rekapitulace méněprací a víceprací			
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: D.1.1.1 Zateplení objektu MŠ					
VCP – Úprava přístřešku					
Popis a zdůvodnění změny: Na jihovýchodní straně přiléhá na fasádu stávající přístřešek. Tento bylo nutné staticky zajistit, zkrátit zastřešení vzhledem k novému opláštění fasády KZS, posunout podpěrné sloupky a zhotovit jim nové základy.					
Počet připojených listů specifikací:				1	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222		odstavec 5, § 222		odstavec 6, § 222	
				odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald					
Stanovisko technického dozoru stavby: Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.					
..... p. Dalibor Konečný					
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.					
..... Ing. Jan Havlíček					
Stanovisko energetického specialisty: Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.					
Příloha:					



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová	
Datum:	28.07.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: D.1.1.1 Zateplení objektu MŠ VCP – Úprava přístřešku Popis a zdůvodnění změny: Na jihovýchodní straně přiléhá na fasádu stávající přístřešek. Tento bylo nutné staticky zajistit, zkrátit zastřešení vzhledem k novému opláštění fasády KZS, posunout podpěrné sloupky a zhotovit jim nové základy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	6.150,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6.150,00 Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MĚSIO PETŘVALD náměstí Gen. Vichěrka 2511 735 41 Petřvald -2- 	MH - STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16 4 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506 	
Datum: - 5. 08. 2021	Datum: - 5. 08. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 25

Zhotovitel: MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Investor: Město Petřvald Datum: 28.07.2021

Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“

Způsob odeslání / předání
datum: 28.07.2021

poštou
☐

e-mailem
☐

faxem
☐

osobně
☐

Odkazy na

specifikaci:

Odůvodnění potřeby změny

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

Rekapitulace méněprací a víceprací

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: D.1.1.2. Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ

VCP – Konstrukce suché výstavby MNP – Záměna podhledu

Popis a zdůvodnění změny: VCP - Dle domluvy s TDS došlo k záměně SDK podhledů za minerální rastrové podhledy pro urychlení stavebních prací. Z tohoto důvodu byly také zhotoveny podhledy v prostoru schodišť čímž se omezil tzv. mokrá proces. V M.Č. 1.04, 1.05, 1.09, 1.11 a 2.11 došlo k zhotovení obkladu vedení ÚT a plynu.

MNP – Odpočet SDK podhledů jež byly nahrazeny minerálními rastrovými podhledy z důvodu urychlení stavebních prací a odpočet opravy stropů vápenocementovou omítkou a potažení vápenným štukem v místě schodiště jež bylo nahrazeno SDK podhledem z důvodu omezení tzv. mokrého procesu a tím urychlení stavebních prací.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Stanovisko technického dozoru stavby:

Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.

.....
p. Dalibor K o n e č n ý

Stanovisko projektanta stavby:

Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.

.....
Ing. Jan H a v l í č e k

Stanovisko energetického specialisty:

Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová	
Datum:	28.07.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: D.1.1.2. Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ VCP – Konstrukce suché výstavby MNP – Záměna podhledu Popis a zdůvodnění změny: VCP - Dle domluvy s TDS došlo k záměně SDK podhledů za minerální rastrové podhledy pro urychlení stavebních prací. Z tohoto důvodu byly také zhotoveny podhledy v prostoru schodišť čímž se omezil tzv. mokřý proces. V M.Č. 1.04, 1.05, 1.09, 1.11 a 2.11 došlo k zhotovení obkladu vedení ÚT a plynu. MNP – Odpočet SDK podhledů jež byly nahrazeny minerálními rastrovými podhledy z důvodu urychlení stavebních prací a odpočet opravy stropů vápenocementovou omítkou a potažení vápenným štukem v místě schodiště jež bylo nahrazeno SDK podhledem z důvodu omezení tzv. mokrého procesu a tím urychlení stavebních prací.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-54.905,37 Kč	127.763,12 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
72.857,75 Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MĚSTO PETŘVALD náměstí Gen. Vicherka 2511 735 41 Petřvald -4-	 MH-STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16 3 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506	
Datum: 12.8.2021	Datum: 12/08/2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 26	
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh			
Investor:	Město Petřvald	Datum: 28.07.2021		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“				
Způsob odeslání / předání datum: 28.07.2021		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Osobně ☐				
Odkazy na	specifikaci:	Odůvodnění potřeby změny		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rekapitulace méněprací a víceprací		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: D.1.1.2. Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ				
VCP – Vyrovnání podlahy chodeb 1.NP a 2.NP				
Popis a zdůvodnění změny: VCP - Vzhledem k nerovnosti stávajících podlah chodeb 1.NP a 2.NP bylo nutno tyto plochy vyrovnat pomocí samonivelační stěrky. Avšak z důvodu vyšší tloušťky potřebné k vyrovnání podlah, bylo nutné stěrku provést na dvakrát. MNP – Odpočet původní samonivelační stěrky, která byla nahrazena samonivelační stěrkou s vlákny.				
Počet připojených listů specifikací:		1		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222		odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald				
Stanovisko technického dozoru stavby: Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.				
..... p. Dalibor Konečný				
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.				
..... Ing. Jan Havlíček				
Stanovisko energetického specialisty: Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 26
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová	
Datum:	28.07.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: D.1.1.2. Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ VCP – Vyrovnání podlahy chodeb 1.NP a 2.NP Popis a zdůvodnění změny: VCP - Vzhledem k nerovnosti stávajících podlah chodeb 1.NP a 2.NP bylo nutno tyto plochy vyrovnat pomocí samonivelační stěrky. Avšak z důvodu vyšší tloušťky potřebné k vyrovnání podlah, bylo nutné stěrku provést na dvakrát. MNP – Odpočet původní samonivelační stěrky, která byla nahrazena samonivelační stěrkou s vlákny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-27.704,53 Kč	74.259,43 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
46.554,90 Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MĚSTO PETŘVALD náměstí Gen. Vicherka 2511 735 41 Petřvald -4-	 MH-STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16 3 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506	
Datum: 12.8.2021	Datum: 12/08/2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 27	
Zhotovitel:		MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh			
Investor:		Město Petřvald		Datum: 28.07.2021	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“					
Způsob odeslání / předání datum: 28.07.2021		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Odůvodnění potřeby změny			
		Rekapitulace méněprací a víceprací			
Předmět změny: D.1.1.2. Rekonstrukce a přístavba k objektu MŠ					
VCP – Změna výšky keramického obkladu					
Popis a zdůvodnění změny: Zvětšení výšky obkladů z důvodu kolize výškové úrovně vypínačů a výšky obkladů.					
Počet připojených listů specifikací:				1	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222		odstavec 5, § 222		odstavec 6, § 222	
				odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald					
Stanovisko technického dozoru stavby: Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.					
..... p. Dalibor Konečný					
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.					
..... Ing. Jan Havlíček					
Stanovisko energetického specialisty: Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.					
Příloha:					



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 28	
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh		
Investor:	Město Petřvald	Datum: 28.07.2021	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“			
Způsob odeslání / předání datum: 28.07.2021	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Osobně ☐			
Odkazy na specifikaci:	Odůvodnění potřeby změny		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rekapitulace méněprací a víceprací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: D.1.4.2. Elektroinstalace			
VCP – Elektroinstalace kotelny			
Popis a zdůvodnění změny: Rozvody elektroinstalace pro nově vybudovanou kotelnu v prostorách půdy.			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald			
Stanovisko technického dozoru stavby: Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.			
..... p. Dalibor Konečný			
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.			
..... Ing. Jan Havlíček			
Stanovisko energetického specialisty: Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 28

Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová
Datum:	28.07.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: D.1.4.2. Elektroinstalace

VCP – Elektroinstalace kotelny

Popis a zdůvodnění změny: Rozvody elektroinstalace pro nově vybudovanou kotelnu v prostorách pudy.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
Kč	9.211,91 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
9.211,91 Kč	beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

MĚSTO PETŘVALD
náměstí Gen. Vichěrka 2511
735 11 Petřvald -2-

Datum: - 5. 08. 2021

Podpis zmocněnce zhotovitele:

MH - STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16 4
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Datum: - 5. 08. 2021

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 29

Zhotovitel: MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Investor: Město Petřvald Datum: 28.07.2021

Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“

Způsob odeslání / předání datum: 28.07.2021	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
--	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Odůvodnění potřeby změny
	Rekapitulace méněprací a víceprací

Předmět změny: D.1.4.5. Vytápění

VCP – Izolace potrubí a přemístění směšovače teplé vody

Popis a zdůvodnění změny: Doplnění chybějící izolace potrubí ÚT. Dle doporučení výrobce a technika na zprovoznění kotlů doplněn magnetický filtr před kotel. Z důvodu kolize revizních dvířek pro směšovače teplé vody a zrcadla v místnosti sociálního zázemí, došlo k přemístění směšovačů teplé vody.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Stanovisko technického dozoru stavby:

Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.

.....
p. Dalibor K o n e č n ý

Stanovisko projektanta stavby:

Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.

.....
Ing. Jan H a v l í č e k

Stanovisko energetického specialisty:

Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 29
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová	
Datum:	28.07.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: D.1.4.5. Vytápění VCP – Izolace potrubí a přemístění směšovače teplé vody Popis a zdůvodnění změny: Doplnění chybějící izolace potrubí ÚT. Dle doporučení výrobce a technika na zprovoznění kotlů doplněn magnetický filtr před kotel. Z důvodu kolize revizních dvířek pro směšovače teplé vody a zrcadla v místnosti sociálního zázemí, došlo k přemístění směšovačů teplé vody.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Kč	49.128,67 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
49.128,67 Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MĚSTO PETŘVALD náměstí Gen. Vichěrka 2511 735 41 Petřvald -2-	MH - STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16 4 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506	
Datum: 5. 08. 2021	Datum: 5. 08. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):