



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 30	
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh				
Investor:	Město Petřvald	Datum: 05.09.2021			
Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“					
Způsob odeslání / předání datum: 05.09.2021		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Odůvodnění potřeby změny			
		Rekapitulace méněprací a víceprací			
Předmět změny: D.1.1. Sanace suterénu					
Popis a zdůvodnění změny: MNP -Odpočet okapového chodníku a na něj navázaných prací, které se již nacházejí v objektu Zpevněných ploch. VCP - Doplnění obruby kolem kačírku. Na žádost revizního technika byla doplněna podlaha výtahové šachty o bezprašný nátěr.					
Počet připojených listů specifikací:		1			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222		odstavec 5, § 222		odstavec 6, § 222	
				odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald					
Stanovisko technického dozoru stavby: Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.					
..... p. Dalibor Konečný					
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.					
..... Ing. Jan Havlíček					
Stanovisko energetického specialisty: Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.					
Příloha:					



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 30

Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová
Datum:	05.09.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: D.1.1. Sanace suterénu


Popis a zdůvodnění změny:

MNP-Odpočet okapového chodníku a na něj navázaných prací, které se již nacházejí v objektu Zpevněných ploch.

VCP- Doplnění obruby kolem kačírku. Na žádost revizního technika byla doplněna podlaha výtahové šachty o bezprašný nátěr.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 54.048,65 Kč	11.818,86 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
- 42.229,79 Kč	beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 MĚSTO PETŘVALD náměstí Gen. Vicherka 2511 735 41 Petřvald -4-	 MH-STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16 4 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506
Datum: 8.10.2021	Datum: 8.10.2021

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 31	
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh		
Investor:	Město Petřvald	Datum: 05.09.2021	
Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“			
Způsob odeslání / předání datum: 05.09.2021	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☐			
Odkazy na specifikaci:	Odůvodnění potřeby změny		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rekapitulace méněprací a víceprací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: D.1.1.2. Reko a přístavba k objektu MŠ			
Popis a zdůvodnění změny:			
MNP: Odpočet držáků na toaletní papír.			
VCP: Zřízení otvoru pro odvětrání prostoru výtahové šachty a osazení větrací mřížky.			
Při realizaci SDK podhledů byl zjištěn rozdíl mezi skutečnou výměrou a výměrou v PD. Dodávka a montáž jednoho kusu hasícího přístroje nad rámec PD. Provedení označení hřiště v tělocvičně. Montáž dvou kusů přebalovacího pultu. Doplnění nerezových madel na WC pro invalidy. Dodávka nerezových dveřních zárážek. Z estetického hlediska bude proveden nátěr Cu potrubí v bílé barvě a v místech, kde prochází potrubí podlahou bude proveden kastlík pro zakrytí. Z bezpečnostního hlediska budou prosklené stěny opatřeny polepem různobarevných čtverců v pruhu ve dvou výškách. Na žádost investora byly v místnosti jídelny, chodby a podest 2.NP zaměněny podlahové lišty a u všech dveří doplněny přechodové lišty.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.			
..... p. Dalibor Konečný			
Stanovisko projektanta stavby:			
Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.			
..... Ing. Jan Havlíček			
Stanovisko energetického specialisty:			
Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 31

Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová
Datum:	05.09.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: D.1.1.2. Reko a přístavba k objektu MŠ

Popis a zdůvodnění změny:


MNP: Odpočet držáků na toaletní papír.

VCP: Zřízení otvoru pro odvětrání prostoru výtahové šachty a osazení větrací mřížky.

Při realizaci SDK podhledů byl zjištěn rozdíl mezi skutečnou výměrou a výměrou v PD. Dodávka a montáž jednoho kusu hasícího přístroje nad rámec PD. Provedení označení hřiště v tělocvičně. Montáž dvou kusů přebalovacího pultu. Doplnění nerezových madel na WC pro invalidy. Dodávka nerezových dveřních zarážek. Z estetického hlediska bude proveden nátěr Cu potrubí v bílé barvě a v místech, kde prochází potrubí podlahou bude proveden kastlík pro zakrytí. Z bezpečnostního hlediska budou prosklené stěny opatřeny polepem různobarevných čtverců v pruhu ve dvou výškách. Na žádost investora byly v místnosti jídelny, chodby a podest 2.NP zaměněny podlahové lišty a u všech dveří doplněny přechodové lišty.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 2.242,20 Kč	139.712,55 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
137.470,35 Kč	beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 MĚSTO PETŘVALD náměstí Gen. Vicherska 2511 735 41 Petřvald -4-	 MH-STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16 4 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506
Datum: 8. 10. 2021	Datum: 8. 10. 2021

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 32		
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh			
Investor:	Město Petřvald	Datum: 05.09.2021		
Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“				
Způsob odeslání / předání datum: 05.09.2021	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Odůvodnění potřeby změny			
	Rekapitulace méněprací a víceprací			
Předmět změny: D.1.1.3. Zpevněné plochy				
Popis a zdůvodnění změny: MNP: V místě pěší zpevněné plochy nebude přesazen stávající strom, prostor kolem stromu bude vydlážděn žulovými kostkami a původně uvažovaná zámková dlažba bude v tomto prostoru odpočítána. Odpočet zahradních obrubníků jež budou nahrazeny obrubníky chodníkovými. VCP: Nový chodník ze zámkové dlažby vycházel výškově pod stávající obrubníky, bylo tedy nutno dodat nové podhrabové desky. Vydláždění prostoru kolem stromu žulovými kostkami. Doplnění zámkové dlažby pro plochu u parkovacího stání pro ZTP. Náhrada a doplnění zahradních obrubníků za obrubníky chodníkové. Při provádění zemních prací pro parkovací zpevněnou plochu byly objeveny betonové základy. Tyto byly odstraněny a stavební suť odvezena na řízenou skládku. Úprava stávajícího sloupku branky. Osekání betonu u stávajících sloupků jež překážel betonáži nových podhrabových desek. Doplnění palisád u vstupu z Vcelkové ulice.				
Počet připojených listů specifikací:	1			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald				
Stanovisko technického dozoru stavby: Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.				
..... p. Dalibor Konečný				
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.				
..... Ing. Jan Havlíček				
Stanovisko energetického specialisty: Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 32
Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová	
Datum:	05.09.2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: D.1.1.3. Zpevněné plochy Popis a zdůvodnění změny: MNP: V místě pěší zpevněné plochy nebude přesazen stávající strom, prostor kolem stromu bude vydlážděn žulovými kostkami a původně uvažovaná zámková dlažba bude v tomto prostoru odpočítána. Odpočet zahradních obrubníků jež budou nahrazeny obrubníky chodníkovými. VCP: Nový chodník ze zámkové dlažby vycházel výškově pod stávající obrubníky, bylo tedy nutno dodat nové podhrabové desky. Vydláždění prostoru kolem stromu žulovými kostkami. Doplnění zámkové dlažby pro plochu u parkovacího stání pro ZTP. Náhrada a doplnění zahradních obrubníků za obrubníky chodníkové. Při provádění zemních prací pro parkovací zpevněnou plochu byly objeveny betonové základy. Tyto byly odstraněny a stavební suť odvezena na řízenou skládku. Úprava stávajícího sloupku branky. Osekání betonu u stávajících sloupků jež překážel betonáži nových podhrabových desek. Doplnění palisád u vstupu z Vocelková ulice.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 7.428,30 Kč	260.435,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
253.007,15 Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MĚSTO PETŘVALD náměstí Gen. Vichěrka 2511 735 41 Petřvald -4-	 MH-STAVBY, s.r.o. V Poli 904/16 4 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506	
Datum: 8.10.2021	Datum: 8.10.2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 33

Zhotovitel: MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Investor: Město Petřvald Datum: 05.09.2021

Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“

Způsob odeslání / předání

datum: 05.09.2021

poštou

☐

e-mailem

☐

faxem

☐

osobně

☐

Odkazy na

specifikaci:

Odůvodnění potřeby změny

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

Rekapitulace méněprací a víceprací

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: D.1.4.1. Zdravotechnika

Popis a zdůvodnění změny: VCP- Přepojení čerpadel v suterénu.

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Stanovisko technického dozoru stavby:

Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.

p. Dalibor Konečný

Stanovisko projektanta stavby:

Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.

Stanovisko energetického specialisty:

Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.

Ing. Jan Havlíček

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 33

Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová
Datum:	05.09.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: D.1.4.1. Zdravotechnika

Popis a zdůvodnění změny: VCP- Přepojení čerpadel v suterénu.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- Kč	3.500,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
3.500,00 Kč	beze změny


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:


MĚSTO PETŘVALD
náměstí Gen. Vicherska 2511
735 41 Petřvald -4-

Datum: 8.10.2021

Podpis zmocněnce zhotovitele:


MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Datum: 8.10.2021

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 34

Zhotovitel: MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Investor: Město Petřvald Datum: 05.09.2021

Název akce: „Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald“

Způsob odeslání / předání

datum: 05.09.2021

poštou

☐

e-mailem

☐

faxem

☐

osobně

☐

Odkazy na

specifikaci:

Odůvodnění potřeby změny

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

Rekapitulace méněprací a víceprací

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: D.1.4.3. VZT

Popis a zdůvodnění změny: VCP- Doplnění chybějících ventilátorů pro odvětrání místností č. 2.09, 2.10..

Počet připojených listů specifikací:

1

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Stanovisko technického dozoru stavby:

Dané řešení sanace objektu vidím jako technicky a ekonomicky nejvýhodnější z hlediska dlouhodobého fungování objektu.

.....
p. Dalibor Kořečný

Stanovisko projektanta stavby:

Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu, navazují na projekt a doplňují ho. Jejich realizace bude mít pozitivní dopad na celkovou kvalitu díla.

.....
Ing. Jan Havlíček

Stanovisko energetického specialisty:

Tyto změny nemají vliv na energetické úspory.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 34

Zhotovitel:	MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Změnový list vystavil:	Zdeňka Filipová
Datum:	05.09.2021

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: D.1.4.3. VZT

Popis a zdůvodnění změny: VCP- Doplnění chybějících ventilátorů pro odvětrání místností č. 2.09, 2.10..

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

- Kč

6.155,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

6.155,00 Kč

beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


MĚSTO PETŘVALD
náměstí Gen. Vichěrka 2511
735 41 Petřvald -4-


MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16 4
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Datum:

8.10.2021

Datum:

8.10.2021

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):