



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 07.02.2022

Článek I. Smluvní strany

I.1. Zhotovitel:

MH-STAVBY, s.r.o.

Se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava

Zastoupen: Ing. Daniel Martišovský, jednatel

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Daniel Martišovský

- ve věcech technických: Ing. Daniel Martišovský

IČ: 277 76 506

DIČ: CZ27776506

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29410

Bankovní spojení: 210200449/0300

Tel. +420 739 663 631

e-mail: martisovsky@mhstavby.cz

I.2. Objednatel:

Město Petřvald

Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Osoby oprávněné jednat: Ing. Jiří Lukša, starosta města

IČ: 00297593

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s, č.ú.: 19-17216779329/0800

Článek II. Účel dodatku smlouvy

Účelem dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 07.02.2022 „**ODBORNÉ UČEBNÝ ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD**“ jsou vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 1 a změna termínu dokončení díla

III. Cena díla

Celková cena se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy o následující částku:

Vícepráce a méněpráce dle změnového listu 1

Vícepráce a méněpráce PD 635 761,16 Kč bez DPH

Vícepráce sociální zařízení chlapci 757 658,04 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 1 393 419,20 Kč

Původní cena dle SOD ze dne 07.02.2022

<i>Cena bez DPH</i>	<i>10 387 684,18 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>2 181 413,68 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>12 569 097,86 Kč</i>

Nová celková cena 11 781 103,38 Kč

DPH 2 468 031,71 Kč

Cena celkem vč. DPH 14 255 135,09 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IV. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly, že termín pro provedení celého díla může být změněn výlučně v případě, dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných dodacích podmínek na základě předchozího požadavku Objednatele (dále jen „požadované vícepráce“), učiněného v souladu s předpisy o veřejných zakázkách. Při provádění díla došlo ke změnám v projektu a nad rámec PD byla provedena rekonstrukce WC pro chlapce.
termín dokončení do **31.08.2022**

Článek V. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech a ujednání se smlouva o dílo nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 06.06.2022 na 82. schůzi Rady města Petřvald usnesením č. 82/808.

Příloha: položkový rozpočet a změnový list

V Petřvaldě

objednatel:

zhotovitel:

Ing. Jiří Lukša, starosta města

Ing. Daniel Martišovský, jednatel